

मन्त्रालयको नाम: शहरी विकास मन्त्रालय

वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिन (२०८१ असोज मसान्त गतेसम्म) को प्रगति विवरण

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कात्तिक ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चालु अवस्थामा रहेको (८)	सुरु नभएको (९)
१.१	धरहरा परिसरमा निर्माण कार्य।	धरहरा परिसरमा निर्मित मुख्य-मुख्य संरचनाहरू जस्तै धरहरा, बेसमेन्ट पार्किङ्ग, बगैँचा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	धरहरा, बेसमेन्ट पार्किङ्ग, बगैँचा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला भएको हुने	अन्तरिम रूपमा २०८१/६/३ गते संविधान दिवसको दिनबाट धरहरा संचालनमा ल्याई परिक्षणको लागि धरहरा, बेसमेन्ट पार्किङ्ग र बगैँचा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको।	लक्ष्य प्राप्त भएको		
१.२	प्राकृतिक विपद्को समयमा समुदायलाई आश्रय स्थल उपलब्ध गराउनको लागि इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण कार्य ।	४ वटा स्थान(कालिकोट - तिलागुफा न.पा.(क्षमता - ४० जना), जुम्ला - चन्दननाथ न.पा.(क्षमता - ४० जना), महोत्तरी- जलेध्वर न.पा.(क्षमता - १०० जना) र सप्तरी- तिलाठी कोइलाडी(क्षमता - १०० जना)मा इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	प्राकृतिक विपद्को समयमा उल्लिखित ४ स्थानका समुदायलाई आश्रय स्थल उपलब्ध भएको हुने	२ वटा स्थानमा (महोत्तरी- जलेध्वर न.पा., सप्तरी- तिलाठी कोइलाडी) .) इमर्जेन्सी सेल्टर निर्माण कार्य सम्पन्न । २ वटा स्थानमा (कालिकोट - तिलागुफा न.पा. र जुम्ला - चन्दननाथ न.पा.) सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न, केही फिनिसिङ्गको कार्य बाँकी ।		चालु अवस्थामा रहेको	
१.३	स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य।	७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने । -जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माण, सोलुखुम्बु, -तुङरूपा आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माण, पाँचथर, -डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल भवन निर्माण, डडेल्धुरा, -इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य, तेह्रथुम,	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न भएको हुने	७ वटै स्वास्थ्य भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।	लक्ष्य प्राप्त भएको		

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
मणिराम गौलाल
सचिव

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कात्तिक ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चालु अवस्थामा रहेको (८)	सुरू नभएको (९)
		-मारेकटहरे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य, महालक्ष्मी न.पा., धनकुटा, -मूर्तिदुङ्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य, महालक्ष्मी न.पा., धनकुटा, -थोक्लुङ्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य, तेहथुम						
१.४	जाजरकोट र रुकुम पूर्वको भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण कार्य	रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा आयोजना कार्यान्वयन इकाई(भवन तथा आवास) स्थापना गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना भएको हुने ।	स्वीकृत अस्थाई दरबन्दी प्राप्त भै रुकुमको चौरजहारीमा २०८१/०६/१३ गते कार्यालय स्थापना भएको ।	लक्ष्य प्राप्त भएको		
१.५	भैसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री आवास निर्माण कार्य ।	भैसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री आवास क्षेत्रमा सम्पूर्ण मा. मन्त्रीज्यूहरूको आवास स्थानान्तरण गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	मन्त्री आवास क्षेत्रमा सम्पूर्ण मा. मन्त्रीज्यूहरूको आवास स्थानान्तरण हुने	१८ जना संघिय मन्त्री, १ राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र जवान लाइनको ३ वटै भवनमा सुरक्षाकर्मीहरू बसिसक्नु भएको र बाँकी मन्त्रीज्यूहरू सँग सर्नको लागि अनुरोध गरिएको र केही दिनभित्रमा सर्ने तयारी गरिरहनु भएको ।	लक्ष्य प्राप्त भएको		
१.६	दमक व्यापारिक कम्पलेक्स, चितवन सौराहा सभाहलको भवन निर्माण कार्य ।	दमक व्यापारिक कम्पलेक्स, चितवन सौराहा सभाहलको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	दमक व्यापारिक कम्पलेक्स, चितवन सौराहा सभाहलको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	दमक व्यापारिक कम्पलेक्स, चितवन सौराहा सभाहलको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	लक्ष्य प्राप्त भएको		

Bingh

4/7/23

३
श. दि. लाल भण्डारी
सह-सचिव(प्रा.)

श. मणिराम गेलाल
सचिव

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कात्तिक ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चालु अवस्थामा रहेको (८)	सुरु नभएको (९)
१.७	थापाथली स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य ।	थापाथली स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ्ग कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हुने	निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको	लक्ष्य प्राप्त भएको		
१.८	स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य ।	२५ वटा स्थानीय तह(देउमाई न.पा., इटहरी उ.म.न.पा., रंगेली न.पा., सुनकोशी गा.पा., बराहपोखरी गा.पा., गौरी शंकर गा.पा., बेनीघाट रोराड गा.पा., रुवी भ्याली गा.पा., गंगाजमुना गा.पा., इच्छाकामना गा.पा., लिसंखु पाखर गा.पा., बौदीकाली गा.पा., पुर्वखोला गा.पा., बगनासकाली गा.पा., माडी गा.पा., ताँजाकोट गा.पा., बुङ्गलन.पा., वित्थडचिर गा.पा., त्रिवेणी न.पा., पञ्चदेवल विनायक न.पा., पूर्वी चौकी गा.पा., शिखर न.पा., के आइ सिंह गा.पा., अपि हिमाल गा.पा., नौगाड गा.पा.)को प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज रूपमा दिन सकिने ।	निम्नानुसारका २५ वटै स्थानीय तहको निर्माण कार्य भौतिक रूपमा सम्पन्न भएको। (देउमाई न.पा., इटहरी उ.म.न.पा., रंगेली न.पा., सुनकोशी गा.पा., बराहपोखरी गा.पा., गौरी शंकर गा.पा., बेनीघाट रोराड गा.पा., रुवी भ्याली गा.पा., गंगाजमुना गा.पा., इच्छाकामना गा.पा., लिसंखु पाखर गा.पा., बौदीकाली गा.पा., पुर्वखोला गा.पा., बगनासकाली गा.पा., माडी गा.पा., ताँजाकोट गा.पा., बुङ्गलन.पा., वित्थडचिर गा.पा., त्रिवेणी न.पा., पञ्चदेवल विनायक न.पा., पूर्वी चौकी गा.पा., शिखर न.पा., के आइ सिंह गा.पा., अपि हिमाल गा.पा., नौगाड गा.पा.) (थप १ मोरङको केरावारी गा.पा. को भवन समेत सम्पन्न भएको।) भुक्तानी तथा फरफारक हुन बाँकी	लक्ष्य प्राप्त भएको		

Singh

Gy 33

३
ई. विलीय भण्डारी
सह-सचिव(प्रा.)

ई. मणिराम शेरचन
सचिव

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कार्तिक ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चालु अवस्थामा रहेको (८)	सुरु नभएको (९)
	झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य ।	<p>निम्नानुसारका ५० वटा झोलुङ्गेपुलको निर्माण सम्पन्न गरी आवागमन सहज बनाउने र पहुँचमा सुधार गर्ने ।</p> <p>-कृष्णखोला ठेटनाबस्ती दन्तकाली गौरिगंज झापा</p> <p>-बाङ्गे हात्तीटार, खोटाङ</p> <p>-मरहा झो पु, सोनमा गा पा ८ (सिंगघास्नी), महोतरी</p> <p>-हाप्प्रा देवीथान झो.पु., जुगल गा.पा., सिन्धुपाल्चोक</p> <p>-काल्चे खोला झ.पु., बढारे र पखिनस्वारे बीच, जुगल-१, सिन्धुपाल्चोक</p> <p>-छयालटुङ झो पु उत्तरगंगा ढोरपाटन ६, बागलुंग</p> <p>-नुनासैनी झो पु जुती खोला, ढकारी न पा ३, ढकारी न पा ४ दाउन्मारा, अछाम</p> <p>-देउली देखि बढीकेदार गा पा को कार्यालय जाने बाटो कापडी गाउमा झो पु, डोटी</p> <p>-खार ठूलोखोला बढीकेदार २ डोटी</p> <p>-दन्ता झो पु चाइरा ढकारी गा पा २, कमलबजार, अछाम</p> <p>-छिन्दुाखोला हिमाली गा पा २ र ४</p>			<p>निम्नानुसारका ४० वटा झोलुङ्गेपुलको निर्माण सम्पन्न भएको (जसमध्ये ३३ वटा झोपुहरू लक्ष्यमा उल्लेख रहेको र थप ७ वटा झोपु निर्माण सम्पन्न भएको)</p> <ol style="list-style-type: none"> १. निड, हुम्ला २. धुक्लिङ लिमि, हुम्ला ३. सानीभेरी ज्यामितखेत, रूकुम पश्चिम ४. श्रीवेणी महेशपुर सुस्ता, नवलपरासी पश्चिम ५. फिलिम ट्रेल वृज, गोर्खा ६. रानीकुण्ड ट्रेल वृज, कैलाली ७. कञ्चनगढी बर्दाघाट, नवलपरासी पश्चिम ८. सेतीदेवी हावाखाने, इलाम ९. याकपेक ट्रेल वृज, संखुवासभा १०. बार्लमभित्ता चक्लाजोन ट्रेल वृज, झापा ११. चेपे खोला झोपु १२. उराव टोल झोपु १३. बुढी खोला धुसकुटे झोपु १४. चास्मेटोल बगुवा झो.पु. १५. बिर्ता बेसी तल्लोबेसी झो.पु, निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ १६. ब्रादी मेन्चेत झो पु. खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ १७. ढोकाफेदी झो.पु. १८. करी खोला झो.पु. निसी खोला ४ १९. लोरेङ्गज्यामिरे घाट २०. मेखुवागो झोपु 	चालु अवस्थामा रहेको		

Erigh

4/23

ड. दिलीप भण्डारी
गृह-सचिव(प्रा.)

ड. मणिराम
सचिव

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कात्तिक ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चासु अवस्थामा रहेको (८)	सुरु नभएको (९)
१.९		-जनकपुर घोडाघोडी रजना सितगंगा नदी कैलाली -आखलफाँट गणेशपुर वमरा नदी झो पु कृष्णपुर न पा २ डडेलधुरा -देउरा रेगम झो.पु., थालारा गापा देउरा र केदारस्यु गापा १ रेगम जोड्ने -सुनियानदी मेलौली ८ बैतडी -निड, हुम्ला -धुक्लिड लिमि, हुम्ला -सानीभेरी ज्यामितखेत, रूकुम पश्चिम -चुत्राबोट लाकुरी, गुल्मी -रिशाघाट, नवलपरासी/पाल्पा -त्रीवेणी महेशपुर सुस्ता, नवलपरासी पश्चिम -कोठी गौडीहवा, कपिलवस्तु/ रूपन्देही -सिरिजा बिहि, गोर्खा -फिलिम ट्रेल वृज, गोर्खा -रानीकुण्ड ट्रेल वृज, कैलाली -कञ्चनगढी बर्दाघाट, नवलपरासी पश्चिम -सेतीदेवी हावाखाने, इलाम -याकपेक ट्रेल वृज, संखुवासभा -बार्लमभित्ता चक्लाजोन ट्रेल वृज, झापा -चेपे खोला झोपु -उराव टोल झोपू	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	आवागमनमा सहज तथा पहुँचमा सुधार हुने ।	२१. साउखोला झो.पु. २२. बगरगाड, नानिगाड, रासाखोलागाड, मटेला झो.पु. २३. गोलान्जोर-७ र ६ जोड्ने धोम्सिमा खोला पुल २४. सुकौरा खोला झोलखानी हर्कटिन झो.पु. २५. देउली देखि बडीकेदार गा पा को कार्यालय जाने बाटो कापडी गाउमा झो पु, डोटी २६. चुत्राबोट लाकुरी, गुल्मी २७.रिशाघाट, नवलपरासी/पाल्पा २८.कोठी गौडीहवा, कपिलवस्तु/ रूपन्देही २९. नुनासैनी झो पु जुती खोला , ढकारी न पा ३ , ढकारी न पा ४ दाउत्रमारा , अछाम ३०. हाप्प्रा देवीथान झो.पु., जुगल गा.पा., सिन्धुपाल्चोक ३१. काल्चे खोला झ.पु., बढारे र पखिनस्वारे बीच, जुगल-१, सिन्धुपाल्चोक ३२.दिपेनी खोला झो.पु. दमक ३३. पाल्चा खोला झो.पु., ठुली भेरी-३			

Brigh

Gra

दिलीप भण्डारी
सह-सचिव(प्रा.)

मणिराम गोलाल
सचिव

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कार्यकाल ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चालु अवस्थामा रहेको (८)	सुरु नभएको (९)
		-बुढी खोला धुसकुटे झोपू -चास्मेटोल बगुवा झो.पु. -दिपेनी खोला झो.पु. -भालुखोप -पिप्रापति पसाहा खोला झो.पु. देवताल ७, -ढेडु खोला तिन घरे , -बिर्ता बेसी तल्लोबेसी झो.पु. निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ -न्नादी मेन्चेत झो पु.खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ -ढोकाफेदी झो.पु. -भुसुनेघाट झो.पु. ढो.न. ९ -करी खोला झो.पु. निसी खोला ४ -लोरेडब्रयामिरे घाट -जेजवांग झोपु -साउखोला झो.पु. -तासीवाड झो.पु., बाँफिकोट-४ र ९ जोड्ने, -पाल्वा खोला झो.पु., ठुली भेरी-३, -सतगाड, कोपिखेत, भम्का खोला, त्रीवेनिधाम, झो.पु -बगरगाड, नानिगाड, रासाखोलागाड, मटेला झो.पु, -कालखाने, सल्कटे, खेतिगाड, डडेलधुरा			थप:- ३४. लाचेबुङ झो.पु. रुकुम पश्चिम ३५. लुदिमा झो.पु. धनकुटा ३६. चकिया भवई झो.पु., रुपन्देही ३७. बडिदमार सत्य मा.वि. झो.पु., प्यूठान ३८. थलापानी ठुलीगाड झो.पु., डोटी/कैलाली ३९. उदिमदुङ्गा झो.पु., गुल्मी ४०. नागलीबाङ्ग झो.पु., बागलुङ्ग			

Bingh

4/2

दिलीप भण्डारी
सह-सचिव(प्र.)

सुप्रियाम गोलाल
सचिव

क्र. स. (१)	क्रियाकलाप (२)	लक्ष्य (३)	समय सीमा (४)	अपेक्षित उपलब्धि (५)	कात्तिक ६ गतेसम्मको प्रगति विवरण (६)	कार्य सम्पन्नताको अवस्था		
						लक्ष्य प्राप्त भएको (७)	चालु अवस्थामा रहेको (८)	सुरू नभएको (९)
१.१०	पहुँच सुधारका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको नेपालको सबैभन्दा लामो त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुङ्गेपुल सञ्चालन गर्ने ।	त्रिवेणी सुस्ता बहुत्तरी झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	आवागमनमा सहज तथा पहुँचमा सुधार हुने ।	भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको (भुक्तानी तथा फरफारक हुन बाँकी)	लक्ष्य प्राप्त भएको		
१.११	गोकर्ण देखि गुह्येश्वरी सम्मको ६ कि.मी. क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन कार्य ।	गोकर्ण देखि गुह्येश्वरी सम्मको ६ कि.मी. क्षेत्रमा ढलको Overflow का कारण ढल नदीमा मिसिने समस्यालाई व्यवस्थापन गरी ढलमुक्त बनाइने।	२०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म	वागमती नदी स्वच्छ र सफा राख्न टेवा पुग्ने	Overflow निरिक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ, छोपिएको manhole खोज्ने कार्य र सर्भे अन्तिम चरणमा रहेको छ। असोज ११ र १२ गते भएको अविरल वर्षाका कारण कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको		चालु अवस्थामा रहेको	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
श. दिलीप भण्डारी
सह-सचिव(प्रा.)

[Handwritten signature]

श. मणिराम गैलाज
सचिव